



Mise a jour

Projet infrastructures dans le cadre du projet :

" Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des communautés à risque de Bangui" Avril 2015

projet finance par:



Nro	DESCRIPTION DES ACTIVITES/OUVRAGES	LOCALITE	Quand			APPROUVE	RAPPORT D'AVANCEMENT	OBSERVATION
			Date Debut	Date Fin	Statut			
3	Réhabilitation de la maternité du 3e Arrondissement	KM5, 3e Arrondissement	14/11/2014	20/02/2015	Achevé	OUI	OUI	Travaux du bâtiment réalisé à 100% (Fin des travaux le 06/03/2015), Pour la création de l'ouverture)
4	Travaux de construction et pose de portail à l'entrée de la Maternité	KM5, 3e Arrondissement	Apr-15		En cours	OUI	RAS	une demande de devis est lancée auprès des entreprises, date de cloture le 02/05/15
5	Construction et réhabilitation de quatre (04) kiosques borne fontaine	KM5, 3e Arrondissement	14/11/2014	15/02/2015	En cours	OUI	La grille et portail volés du KBF de Ramadji ont été remplacés par l'entreprise.	Travaux réalisés à 95%. Reste la pose des compteurs qui doivent être coordonné avec la SODECA et le Cluster WASH pour l'identification des fermiers (Bénéficiaire,

6	Assainissement (Collecte d'ordure primaire)	KM5, 3e Arrondissement	16/06/2014		Achevé	OUI	OUI	Sur les 50 bacs fournis par S.P.A.T, 40 sont déjà déposés dans l'enceinte de la Mairie du 3e Arrondissement
8	Réhabilitation du centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles	Benz-vi, 5e Arrondissement	04/12/2014	27/02/2015	En cours	OUI	Le délais d'achèvement prévu était le 11/02/2015. suite à la convocation de l'entreprise au bureau logistique, celle-ci avait donné l'engagement de finaliser les travaux le 22/03/2015, <u>mais jusqu'à lors les travaux ne sont pas encore fini.</u>	Travaux réalisés à 90%, reste les travaux de finition.
9	Travaux sémi-mécanisés de réhabilitation de passages busés, construction de dalots et de canaux perrés maçonnées à l'abord du collecteur NGONGONO	KM5, 3e Arrondissement	Nov-14		Prévue	NON	OUI	En attente de selection de l'entreprise de réalisation
10	Travaux de construction d'ouvrage d'art sur l'Avenue Benz-vi vers Yakité (accès aux routes secondaires)	Benz-vi, 5e Arrondissement			Prévue	OUI	OUI	En attente de selection de l'entreprise de réalisation

11	Réadaptation du marché Gala BABA	Mustapha, 5e Arrondissement			En cours	OUI	OUI	En attente du démarrage des travaux
13	Réadaptation du marché NGBENGUEWE	Ngbenguewe, 5e Arrondissement			En cours	OUI	OUI	En attente du démarrage des travaux
14	Fourniture et pose de Panneaux d'affichage	1e, 2e, 3e, 4e et 5e Arrondissement			En cours	OUI	L'entreprise à émis une demande de paiement de 20%	10 panneaux confectionnés; 4 panneaux déjà implantés.
15	Réhabilitation Commissariat (Peinture partielle)	5e Arrondissement	17/09/2014	20/09/2014	Achevé	OUI	OUI	Réhabilitation en partie compte tenu de la remise du commissariat à la Police Nationale
16	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	5e Arrondissement	23/03/2015		En cours	OUI	OUI	L'avancement des travaux est estimé à 65% de réalisation
17	Travaux topographique de la mosquée Centrale	3e Arrondissement	Juin 2014		Achevé	OUI	OUI	RAS
18	Réhabilitation Mairie	3e Arrondissement	Juin 2014		Achevé	OUI	OUI	L'entreprise a repris les travaux conformément au devis qu'elle a émis
20	Réhabilitation de la clôture Ecole Yakité	3e Arrondissement.	08/01/2015	08/02/2015	En cours	OUI	OUI	Travaux réalisés à 95%, des travaux de finition reste à faire
21	Réhabilitation du Rond point 5e arrond.	5e Arrondissement	12/01/2014		Achevé	OUI	OUI	Fourniture de latérite par ONM

22	Réhabilitation de deux (2) Passerelles	5e Arrondissement	27/02/2015		En cours	OUI	OUI	L'avancement des travaux est estimé à 50% de réalisation
23	Réhabilitation du lycée Miskine	Miskine, 5e Arrondissement			Prévue	OUI	RAS	En attente de selection de l'entreprise de réalisation
24	Réhabilitation du centre social	Malimaka, 5e Arrondissement			Prévue	OUI	RAS	En attente du démarrage des travaux
25	Réparation de 18 tuyaux d'eau cassés	3e arrond.	02/05/2014	16/05/2014	Achevé	OUI	RAS	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
26	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (BEA REX)	Jun-14		Achevé	OUI	RAS	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
27	Construction d'une passerelle en platelage en bois massif	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI: A l'entrée du centre de formation féminin)	Jun-14		Achevé	OUI	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
28	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. (Avenue BENZ-VI)	27/06/2014	29/06/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
29	Réparation de 2 passerelles cassé	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI)	09/07/2014		Achevé	OUI	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work

30	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. ()	11/07/2014	13/07/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
31	Réparation de 3 passerelles cassé	3e arrond. (sur l'avenue KOUDOUKOU)	16/07/2014		Achevé	OUI	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
32	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	16/07/2014	18/07/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
33	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	09/08/2014	11/08/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
34	Réparation de tuyau cassé	1er arrond. (Derrière le National Hôtel)	24/09/2014	26/09/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
35	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (devant l'école castor)	05/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
36	Réparation de tuyau cassé	4e arrond.(lycée Barthélémy BOGANDA)	06/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
37	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (maternité des castors)	06/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
38	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'école yakité)	07/11/2014	08/11/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work

39	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (500 m de l'école yakité)	07/11/2014	08/11/2014	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
40	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (200 m de l'église Maikari)	13/01/2015	14/01/2015	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
41	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maikari)	28/01/2015	30/01/2015	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
42	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maikari)	02/02/2015	04/02/2015	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
43	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	02/02/2015	04/02/2015	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
44	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	21/02/2015	23/02/2015	Achevé	OUI	En attente du rapport de Esther pour la cofirmation	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
45	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	21/02/2015	23/02/2015	Achevé	OUI	En attente du rapport de Esther pour la cofirmation	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
46	Réparation de reseau de connection d'eau au reseau SODECA	3e arrond. :Au sein de la mosquée centrale	05/03/2015	06/03/2015	Achevé	OUI	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
47	Réhabilitation de la Faculté des sciences et de la Santé	5e arrond. : Université de Bangui	Mar-15		Prevue	RAS	OUI	Sur demande du Doyen de la Faculté

48	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à 50 m du KBF de Boulata	Apr-15		Prevue	RAS	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
49	Travaux de réhabilitation de la Maison des Jeunes de Castor	3e Arrondissement.			Prevue	RAS		En cours d'étude

Mise à jours: 30_04_2015