



IOM International Organization for Migration

**PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES  
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET  
" SIRIRI Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat  
des communautés à risque "  
PROJET FINANCE PAR L'UNION EUROPEENNE**



UNION EUROPEENNE

N°	DESCRIPTION DES ACTIVITES/ OUVRAGES	LOCALITE	ENTREPRISE DE REALISATION	Quand			RAPPORT D'AVANCEMENT	OBSERVATIONS
				Date Début	Date Fin	Statut		
<b>INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO</b>								
1	Travaux de Réhabilitation du Marché Municipal de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	DM MULTISERVICES	juin-16	3-oct-16		100%	En instance de la remise officielle
2	Travaux de Réhabilitation de l'Abattoir Municipal de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	TONGOLO CONSTRUCTIONS	juin-16	13-sept-16		100%	En instance de la remise officielle
3	Travaux de Réhabilitation des Locaux de l'OFCA de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	INGAGECI	juin-16	20-juil-16		100%	En instance de la remise officielle
4	Travaux d'entôlage des hangars de vente du marché central de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	ETRAGEC	avr-17	juil-17		-	Travaux en phase de démarrage
5	Travaux de réhabilitation des ouvertures de la mairie de Kaga Bandoro et le renovation en peinture des ouvrages faites par OIM à Kaga	KAGA BANDORO	ETRAGEC	avr-17	juin-17		-	Travaux en phase de démarrage
<b>INFRASTRUCTURES DE NDELE</b>								
1	Travaux de Réhabilitation de la mairie de Ndélé	NDELE	IRTB	sept-16	1-mars-17		100%	Remise officielle le Samedi 03/06/2017




2	Travaux de construction d'une tribune au stade municipal de Ndélé	NDELE	ARICIE	sept-16	1-janv-17		100%	Remise officielle le Samedi 03/06/2017
3	Travaux d'Aménagement de la gare routière de Ndélé	NDELE	ARICIE	janv-17	juin-16		98%	Travaux en cours de réalisation
4	Travaux d'élargissement du pont Miyangoulou	NDELE	OIM (en régis)	janv-17	mars-17		100%	En instance de la remise officielle
5	Travaux de reconstruction du pont Sainte Marie	NDELE	OIM (en régis)	oct-17	1-déc-16		100%	Remise officielle le Samedi 03/06/2017
6	Travaux de construction de mur de clôture et hangar au sein de la mairie de Ndélé	NDELE	OIM (en régis)	mars-17	31-juil-17		5%	Travaux en cours de réalisation
7	Travaux de construction de mur de clôture et renforcement des ouvertures du centre de formation rural	NDELE	OIM (en régis)	mars-17	31-juil-17		-	En attente des matériaux et moyens financiers pour le lancement des travaux
8	Travaux d'aménagement de deux salles de classe au lycée de Ndélé	NDELE	OIM (en régis)	mars-17	10-juil-17		-	En attente des matériaux et moyens financiers pour le lancement des travaux
9	Travaux de réhabilitation du pont GOZAMA	NDELE	OIM (en régis)	mars-17	10-juil-17		-	En attente des matériaux et moyens financiers pour le lancement des travaux
<b>INFRASTRUCTURES DE BODA</b>								
1	Travaux de réhabilitation du centre social de Boda	BODA	ETRAGEC	juin-16	sept-16		100%	Remise officielle octobre 2016

2	Travaux de construction de la tribune du stade municipal MASSAMBA GOLO	BODA	AIGC	juin-16	août-16		100%	Remise officielle octobre 2016
3	Travaux de construction de mur de clôture au sein du centre social de Boda	BODA	S.G.C.T.P	juin-17	juil-17		-	Travaux en phase de démarrage
4	Travaux de réhabilitation de la mairie de Boda	BODA	E.I.A.C.A.H	juin-17	juil-17		-	Travaux en phase de démarrage
5	Travaux de construction d'une latrine à trois cabines au sein de l'école maternelle de Boda	BODA	OIM (en régis)	juin-17	juin-17		-	Travaux en phase de démarrage
<b>INFRASTRUCTURES DE BANGUI</b>								
1	Travaux d'aménagement de l'école maternelle Vie et Espoir (Construction d'une salle de classe et latrine, réhabilitation d'une salle de classe)	BANGUI: à côté de l'école des sourds-muet, quartier Benz- vi	AIGC	mars-17	juin-17		95%	Travaux en cours de réalisation
2	Travaux d'aménagement de l'école maternelle Vie et Espoir (Réhabilitation mur cloture-salle de classe et construction d'une salle)	BANGUI: à côté de l'école des sourds-muet, quartier Benz- vi	AIGC	avr-17	juin-17		80%	Travaux en cours de réalisation
3	Travaux d'aménagement de l'école koudoukou (Renforcement des ouvertures, bureau inspection académique et mûr)	BANGUI: En face de la mosqué centrale de KM 5, 3e Arrondt	Génération des services	mars-17	15-avr-17		100%	Travaux achevés

4	<b>Travaux d'aménagement de l'école koudoukou (Réhabilitation bâtiment abritant l'inspection académique)</b>	BANGUI: En face de la mosqué centrale de KM 5, 3e Arrondt	<b>GTG % BATIR A</b>	avr-17	31-mai-17		<b>76%</b>	<b>Travaux en cours de réalisation</b>
5	<b>Travaux d'aménagement du marché Mamadou Mbaïki</b>	BANGUI:K M5 centre	<b>BATI FUTUR</b>	mars-17	01-mai-17		<b>100%</b>	<b>Travaux achevés</b>
6	<b>Travaux de réhabilitation de la mairie du 7e Arrondissement</b>	BANGUI: à côté de l'église saint Paul de Wango, 7e Arrondt	<b>LA VISION DE BTP</b>	avr-17	31-mai-17		<b>94%</b>	<b>Travaux en cours de réalisation</b>
7	<b>Travaux de réhabilitation de passerelle et dalot dans le 5e Arrondissement</b>	BANGUI: 1) à côté de la cave Yabanda; 2) Pont Vara à côté de la	<b>GEAFD</b>	févr-17	15-avr-17		<b>100%</b>	<b>Travaux achevés</b>
8	<b>Travaux d'aménagement de l'école Kina</b>	BANGUI: Quartier Kina, 3e Arrondt. À	<b>HOLDING FINANCIER CENTRAFRIQUE</b>	mars-17	31-mai-17		<b>80%</b>	<b>Travaux en cours de réalisation</b>
9	<b>Travaux de construction d'une paillote au sein de la mairie du 5e Arrondissement</b>	BANGUI: Côté rond point place Abel Ngoumba	<b>CTGC</b>	avr-17	15-mai-17		<b>60%</b>	<b>Travaux en cours de réalisation</b>
10	<b>Travaux d'aménagement de toilette interieur au sein de la mairie du 3e Arrondissement</b>	BANGUI: Dans le bureau du maire	<b>HOLDING FINANCIER CENTRAFRIQUE</b>	juin-17	10-juil-17		-	<b>Travaux en phase de démarrage</b>
11	<b>Travaux de construction de passerelle à l'entrée de la mairie du 5e Arrondissement</b>	BANGUI: Entrée mairie 5e Arrondt	<b>BATI FUTUR</b>	févr-17	10-mar-17		<b>100%</b>	<b>Travaux achevés</b>

12	<b>Travaux d'assainissement de la maison des jeunes de malimaka et la révision de l'étanchéité de la maison des jeunes de Castor</b>	BANGUI: Quartier Malimaka (5e Arrondt) et Castor (3e Arrondt)	<b>LE TALENT</b>	avr-17	15-mai-17		<b>87%</b>	<b>Travaux en cours de réalisation</b>
13	<b>Travaux de remblayage de voie routière au quartier kolongo</b>	BANGUI: Quartier Kolongo (5e Arrondt)	<b>GENIBAT</b>	avr-17	15-mai-17		<b>100%</b>	<b>Travaux achevés</b>

Mise à jour: 30 mai 2017

*		Travaux achevés
		Travaux en cours de réalisation
		Procédure interne (administrative) en cours