



IOM International Organization for Migration

**PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET
" SIRIRI Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat
des communautés à risque "
PROJET FINANCE PAR L'UNION EUROPEENNE**



UNION EUROPEENNE




N°	DESCRIPTION DES ACTIVITES/ OUVRAGES	LOCALITE	ENTREPRISE DE REALISATION	Quand			RAPPORT D'AVANCEMENT	OBSERVATIONS
				Date Début	Date Fin	Statut		
INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO								
1	Travaux de Réhabilitation du Marché Municipal de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	DM MULTISERVICES	juin-16	3-oct-16		100%	En instance de la remise officielle
2	Travaux de Réhabilitation de l'Abattoir Municipal de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	TONGOLO CONSTRUCTIONS	juin-16	13-sept-16		100%	En instance de la remise officielle
3	Travaux de Réhabilitation des Locaux de l'OFCA de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO	INGAGECI	juin-16	20-juil-16		100%	En instance de la remise officielle
4	Travaux d'entôlage des hangars de vente du marché central de Kaga Bandoro	KAGA BANDORO		avr-17			-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adapté au contexte
5	Travaux de réhabilitation des ouvertures de la mairie de Kaga Bandoro et le renovation en peinture des ouvrages faites par OIM à Kaga	KAGA BANDORO		avr-17			-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adapté au contexte
INFRASTRUCTURES DE NDELE								
1	Travaux de Réhabilitation de la mairie de Ndélé	NDELE	IRTB	sept-16	1-mars-17		100%	En instance de la remise officielle
2	Travaux de construction d'une tribune au stade municipal de Ndélé	NDELE	ARICIE	sept-16	1-janv-17		100%	En instance de la remise officielle

3	Travaux d'Aménagement de la gare routière de Ndélé	NDELE	ARICIE	janv-17	-		93%	Travaux en cours de réalisation
4	Travaux d'élargissement du pont Miyangoulou	NDELE	OIM (en régis)	janv-17	-		100%	En instance de la remise officielle
5	Travaux de reconstruction du pont Sainte Marie	NDELE	OIM (en régis)	oct-17	1-déc-17		100%	En instance de la remise officielle
6	Travaux de construction de mur de clôture et hangar au sein de la mairie de Ndélé	NDELE	-	mars-17	-		-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adaptée au contexte
7	Travaux de construction de mur de clôture et renforcement des ouvertures du centre de formation rural	NDELE	-	mars-17	-		-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adaptée au contexte
8	Travaux de peinture de deux salles de classe au lycée de Ndélé	NDELE	-	mars-17	-		-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adaptée au contexte
9	Travaux de réhabilitation du pont GOZAMA	NDELE	OIM (en régis)	mars-17	-		-	Evaluation d'une possibilité de réalisation adaptée au contexte
INFRASTRUCTURES DE BODA								
1	Travaux de réhabilitation du centre social de Boda	BODA	ETRAGEC	juin-16	sept-16		100%	Remise officielle en octobre 2016
2	Travaux de construction de la tribune du stade municipal MASSAMBA GOLIO	BODA	AIGC	juin-16	août-16		100%	Remise officielle en octobre 2016
3	Travaux de construction de mur de clôture au sein du centre social de Boda	BODA	-	mars-17	-		-	Publication du dossier d'appel d'offre en cours

4	Travaux de réhabilitation de la mairie de Boda	BODA	-	mars-17	-		-	Publication du dossier d'appel d'offre en cours
INFRASTRUCTURES DE BANGUI								
1	Travaux d'aménagement de l'école maternelle Vie et Espoir (Construction d'une salle de classe et latrine)	BANGUI: à côté de l'école des sourds-muet, quartier Benz-vi	AIGC	mars-17	1-mai-17		95%	Travaux en cours de réalisation
2	Travaux d'aménagement de l'école maternelle Vie et Espoir (Réhabilitation mur cloture-salle de classe et construction d'une salle)	BANGUI: à côté de l'école des sourds-muet, quartier Benz-vi	AIGC	avr-17	31-mai-17		50%	Travaux en cours de réalisation
3	Travaux d'aménagement de l'école koudoukou (Renforcement des ouvertures, bureau inspection académique et mûr)	BANGUI: En face de la mosqué centrale de KM 5, 3e Arrondt	Génération des services	mars-17	15-avr-17		98%	Travaux en cours de réalisation
4	Travaux d'aménagement de l'école koudoukou (Réhabilitation bâtiment abritant l'inspection académique)	BANGUI: En face de la mosqué centrale de KM 5, 3e Arrondt	GTG % BATIR A	avr-17	31-mai-17		25%	Travaux en cours de réalisation
5	Travaux d'aménagement du marché Mamadou Mbaïki	BANGUI:K M5 centre	BATI FUTUR	mars-17	1-mai-17		80%	Travaux en cours de réalisation
6	Travaux de réhabilitation de la mairie du 7e Arrondissement	BANGUI: à côté de l'église saint Paul de Wango, 7e Arrondt	LA VISION DE BTP	avr-17	31-mai-17		35%	Travaux en cours de réalisation

7	Travaux de réhabilitation de passerelle et dalot dans le 5e Arrondissement	BANGUI: 1) à côté de la cave Yabanda; 2) Pont Vara à côté de la DANGUI.	GEAFD	févr-17	15-avr-17		90%	Travaux en cours de réalisation
8	Travaux d'aménagement de l'école Kina	Quartier Kina, 3e Arrondt. À côté de	HOLDING FINANCIER CENTRAFRIQUE	mars-17	31-mai-17		20%	Travaux en cours de réalisation
9	Travaux de construction d'une paillote au sein de la mairie du 5e Arrondissement	BANGUI: Côté rond point place Abel Ngoumba	CTGC	avr-17	15-mai-17		30%	Travaux en cours de réalisation
10	Travaux d'aménagement de toilette intérieur au sein de la mairie du 3e Arrondissement	BANGUI: Dans le bureau du maire	-	mai-17			-	Identification du potentiel contractant en cours
11	Travaux de construction de passerelle à l'entrée de la mairie du 5e Arrondissement	BANGUI: Entrée mairie 5e Arrondt	BATI FUTUR	févr-17	10-mar-17		100%	RAS
12	Travaux d'assainissement de la maison des jeunes de malimaka et la révision de l'étanchéité de la maison des jeunes de Castor	BANGUI: Quartier Malimaka (5e Arrondt) et Castor (3e Arrondt)	LE TALENT	avr-17	15-mai-17		60%	Travaux en cours de réalisation
13	Travaux de remblayage de voie routière au quartier kolongo	BANGUI: Quartier Kolongo (5e Arrondt)	GENIBAT	avr-17	15-mai-17		60%	Travaux en cours de réalisation

Mise à jour: 3 mai 2017

*		Travaux achevés
		Travaux en cours de réalisation
		Procédure interne (administrative) en cours