



IOM International Organization for Migration

**PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU
REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS
LE CADRE DU PROJET " Support à la
stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des**



UNION EUROPEENNE

Nro	DESCRIPTION DES ACTIVITES/OUVRAGES	LOCALITE	ENTREPRISE DE REALISATION	Statut	OBSERVATION
INFRASTRUCTURES DE BODA					
1	Construction de la tribune du stade MASSAMBA NGOLIO	Ville de Boda	CTU	Achevé	Remis aux autorités locales le 24 Novembre
2	Réhabilitation du Centre Maternel, des Affaires social	Ville de Boda	ETRAGEC	Achevé	Remis aux autorités locales le 24 Novembre
INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO					
1	Remise en état du Marché Central	Ville de Kaga Bandoro	DM MULTISERVICE	Achevé	Remise aux autorités planifié pour Décembre 2016.
2	Réhabilitation de l'Abattoire Municipal	Ville de Kaga Bandoro	TONGOLO CONSTRUCTION	En cours	Arrêt des travaux suite à l'inondation du site, reprise en cours. Pourcentage de réalisation 98%
3	Réhabilitation des paillottes (02) de l'OFCA	Ville de Kaga Bandoro	INGAGECI	Achevé	Remise aux autorités planifié pour Décembre 2016.
INFRASTRUCTURES DE N'DELE					
1	Pont Mairie - St Maire	Ville de N'délé	RAS	En cours	Travaux réalisés à 40%
2	Réhabilitation mairie	Ville de N'délé	ITRB	En cours	En attente du code de contrat

3	Réhabilitation du Stade	Ville de N'délé	ARISIE SERVICE	En cours	Travaux réalisé à 60%
4	Réhabilitation de la Gare routière	Ville de N'délé	RAS	Prevue	En cours de sélection d'entreprise
5	Élargissement du pont Myangoulou	Ville de N'délé	RAS	Prevue	DAO en cour de préparation

Mise à jours: 06_12_2016