

Nro	DESCRIPTION DES ACTIVITES/OUVRAGES	LOCALITE	Quand			APPROUVE	OBSERVATION	COORDONNEE GPS
			Date Debut	Date Fin	Statut			
<b>INFRASTRUCTURES DE BANGUI</b>								
3	Réhabilitation de la maternité du 3e Arrondissement	KM5, 3e Arrondissement	14/11/2014	20/02/2015	Achevé	OUI	Travaux du bâtiment réalisé à 100% (Fin des travaux le 06/03/2015)	N 04°22.465' E 018°32.224'
4	Travaux de construction et pose de portail à l'entrée de la Maternité	KM5, 3e Arrondissement	15/05/2015	15/06/2015	Achevé	OUI		
5	Construction et réhabilitation de quatre (04) kiosques borne fontaine	KM5, 3e Arrondissement	14/11/2014	15/06/2015	Achevé	OUI	4 KBF Connectés au réseau SODECA, Signature du protocole d'accord entre les Fermiers, SODECA et OIM en cours	N 04°22.723' E 018°31.959' ; N 04°22.710' E 018°31.842' ; N 04°22.624' E 018°31.982' ; N 04°22.949' E 018°31.933'
6	Assainissement (Collecte d'ordure primaire)	KM5, 3e Arrondissement	16/06/2014	06/03/2015	Achevé	OUI	Fourniture de 150 Bacs à ordure primaire	
8	Réhabilitation du centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles	Benz-vi, 5e Arrondissement	04/12/2014	27/06/2015	Achevé	OUI	Remise officielle le 15 Septembre	N 04°22.661' E 018°33.501'

11	Réadaptation du marché Gala BABA	Mustapha, 5e Arrondissement	08/06/2015	31/08/2015	En cours	OUI	Travaux réalisés à 80%; L'entreprise avait donné l'engagement d'achever les travaux au plus tard le 02/02. Dépassé ce délai, elle a fixé la date du 15/02	N 04°23.059' E 018°32.631'
13	Réadaptation du marché NGBENGUEWE	Ngbenguewe, 5e Arrondissement	08/06/2015	31/08/2015	En cours	OUI	Travaux réalisés à 90%, L'entreprise avait donné l'engagement d'achever les travaux au plus tard le 02/02. Dépassé ce délai, elle a fixé la date du 15/02	N 04°23.239' E 018°32.070'
15	Réhabilitation Commissariat (Peinture partielle)	5e Arrondissement	17/09/2014	20/09/2014	Achévé	OUI	Réhabilitation en partie compte tenu de la remise du commissariat à la Police Nationale	
16	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	5e Arrondissement	23/03/2015	06/07/2015	Achévé	OUI	Une partie du bâtiment a été saccagée lors des événements 26/09. Il s'agit de: Portes; Fenêtres; Grilles sur les portes et l'électricité	
17	Travaux topographique de la mosquée Centrale	3e Arrondissement	Juin 2014		Achévé	OUI	RAS	
18	Réhabilitation Mairie	3e Arrondissement	Juin 2014		Achévé	OUI	Remise officielle le 21 Septembre	
20	Réhabilitation de la clôture Ecole Yakité	3e Arrondissement.	08/01/2015	08/02/2015	Achévé	OUI	Remise officielle le 18 Septembre	
21	Réhabilitation du Rond point 5e arrond.	5e Arrondissement	12/01/2014		Achévé	OUI	Fourniture de latérite par ONM	
22	Réhabilitation de deux (2) Passerelles	5e Arrondissement	27/02/2015		Achévé	OUI	Remise officielle le 18 Septembre	

23	Réhabilitation du lycée Miskine	Miskine, 5e Arrondissement	06/07/2015	31/08/2015	En cours	OUI	Travaux réalisés à 15%. En la date du 23 Janvier, les travaux en repris sur une nouvelle base entre le ministère de l'éducation, l'entreprise de réalisation et l'OIM en qualité de maitre d'œuvre
24	Réhabilitation du centre social	Malimaka, 5e Arrondissement	06/07/2015	31/08/2015	Achevé	OUI	Travaux réalisés à 95%; Reste la réception provisoire prévu le 10/02
26	Réparation de 18 tuyaux d'eau cassés	3e arrond.	02/05/2014	16/05/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
27	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (BEA REX)	Jun-14		Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
28	Construction d'une passerelle en platelage en bois massif	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI: A l'entrée du centre de formation féminin)	Jun-14		Achevé	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
29	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. (Avenue BENZ-VI)	27/06/2014	29/06/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
30	Réparation de 2 passerelles cassé	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI)	09/07/2014		Achevé	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
31	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. ()	11/07/2014	13/07/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
32	Réparation de 3 passerelles cassé	3e arrond. (sur l'avenue KOUDOUKOU)	16/07/2014		Achevé	OUI	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
33	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	16/07/2014	18/07/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
34	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	09/08/2014	11/08/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work

35	Réparation de tuyau cassé	1er arrond. (Derrière le National Hôtel)	24/09/2014	26/09/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
36	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (devant l'école castor)	05/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
37	Réparation de tuyau cassé	4e arrond.(lycée Barthélémy BOGANDA)	06/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
38	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (maternité des castors)	06/11/2014	07/11/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
39	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'école yakité)	07/11/2014	08/11/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
40	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (500 m de l'école yakité)	07/11/2014	08/11/2014	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
41	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (200 m de l'église Maïkari)	13/01/2015	14/01/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
42	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maïkari)	28/01/2015	30/01/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
43	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maïkari)	02/02/2015	04/02/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
44	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	02/02/2015	04/02/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
45	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	21/02/2015	23/02/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
46	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	21/02/2015	23/02/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
47	Réparation de reseau de connection d'eau au reseau SODECA	3e arrond. :Au sein de la mosquée centrale	05/03/2015	06/03/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
49	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à 50 m du KBF de Boulata	Apr-15		Achevé	RAS	Tuyau cassé lors des travaux cash for work

50	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à Ramadji (Rue GUEDEMA)	23/07/2015	30/07/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
51	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à Ramadji (Rue GUEDEMA)	23/07/2015		Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
52	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. : à BAZANGA	23/07/2015	30/07/2015	Achevé	OUI	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
55	Travaux de reconstruction d'un dépôt de transit au sein du marché Gala Baba	Mustapha, 5e Arrondissement	Jan-16	28/02/2016	En cours	OUI	Travaux réalisés à 20%
	Construction de latrine et passerelle et BA dans l'enceinte de la Mairie du 3e	3e Arrondissement.	Feb-16		Prevue		
	Construction de mur de clôture et de latrine au sein de la Mairie du 5e	5e Arrondissement.	Feb-16		Prevue		
<b>INFRASTRUCTURES DE BODA</b>							
1	Construction de la tribune du stade MASSAMBA NGOLIO	Ville de Boda	Nov-15	/06/2016	En cours		Publication des offres en cours.
2	Réhabilitation du lycée 2nd cycle Pierre KALCK	Ville de Boda	Dec-15	01/06/2016	En cours	RAS	Attente d'approbation des ministères de tutelle.
3	Réhabilitation du Centre Maternel, des Affaires social	Ville de Boda	Jan-16	01/06/2016	En cours	RAS	Publication des offres en cours.

INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO							
1	Remise en état du Marché Central	Ville de Bandoro	Feb-16		En cours		<b>Evaluation des ouvrages en cours:</b> Determination des matériaux locaux; estimation de prix; Identification des fournisseur potentiel locaux
2	Travaux de Construction de pont SERE BANDA	Ville de Bandoro	Feb-16		En cours		
	Réhabilitation du Lycée Second cycle de Bandoro	Ville de Bandoro	Feb-16		En cours		
	Réhabilitation de l'Abattoire Municipal	Ville de Bandoro	Feb-16		En cours		
3	Réhabilitation des paillottes (02) de l'OFCA	Ville de Bandoro	Feb-16		En cours	RAS	

Mise à jours: 09\_02\_2016