

PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET " Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des communautés à risque de Bangui"

Nro	DESCRIPTION DES ACTIVITES/OUVRAGES	LOCALITE	BUDGET		Quand			OBSERVATION
			En FCFA	* En Dollars	Date Debut	Date Fin	Statut	
1	Réhabilitation de la maternité du 3e Arrondissement	KM5, 3e Arrondissement	26,458,960	45,856	14/11/2014	20/02/2015	Achevé	Travaux du bâtiment réalisé à 100% (Fin des travaux le 06/03/2015)
2	Travaux de construction et pose de portail à l'entrée de la Maternité	KM5, 3e Arrondissement	3,992,500	6,919	15/05/2015	15/06/2015	Achevé	RAS
3	Construction et réhabilitation de quatre (04) kiosques borne fontaine	KM5, 3e Arrondissement	9,379,563	16,256	14/11/2014	15/02/2015	Achevé	Travaux réalisés à 100%. Reste la pose des compteurs qui doivent être coordonné avec la SODECA et le Cluster WASH pour l'identification des fermiers
4	Assainissement (Collecte d'ordure primaire)	KM5, 3e Arrondissement	5,895,907	10,218	16/06/2014		Achevé	Les 50 bacs fournis par S.P.A.T, 40 sont déjà déposés dans l'enceinte de la Mairie du 3e Arrondissement
5	Réhabilitation du centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles	Benz-vi, 5e Arrondissement	25,915,810	44,915	04/12/2014	27/02/2015	Achevé	Travaux réalisés à 100%,
6	Réadaptation du marché Gala BABA	Mustapha, 5e Arrondissement	30,382,339	52,656	08/06/2015	31/08/2015	En cours	Travaux en cour d'execution



PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET " Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des communautés à risque de Bangui"

7	Réadaptation du marché NGBENGUEWE	Ngbenguewe, 5e Arrondissement	36,633,496	63,490	08/06/2015	31/08/2015	En cours	Travaux en cour d'execution
8	Fourniture et pose de Panneaux d'affichage	1e, 2e, 3e, 4e et 5e Arrondissement	2,021,000	3,503	08/06/2015		En cours	10 panneaux confectionnés; 4 panneaux déjà implantés.
9	Réhabilitation Commissariat (Peinture partielle)	5e Arrondissement	633,000	1,097	17/09/2014	20/09/2014	Achévé	Réhabilitation en partie compte tenu de la remise du commissariat à la Police Nationale
10	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	5e Arrondissement	19,000,000	32,929	23/03/2015		Achévé	Fin des travaux prévu le Lundi 29 Juin 2015
11	Travaux topographique de la mosquée Centrale	3e Arrondissement	675,000	1,170	Juin 2014		Achévé	RAS
12	Réhabilitation Mairie	3e Arrondissement	2,764,550	4,791	Juin 2014		Achévé	L'entreprise a repris les travaux conformément au devis qu'elle a émis
13	Réhabilitation de la clôture Ecole Yakité	3e Arrondissement.	22,834,800	39,575	08/01/2015	08/02/2015	Achévé	Travaux réalisés à 100%
14	Réhabilitation du Rond point 5e arrond.	5e Arrondissement	272,400	472	12/01/2014		Achévé	Fourniture de latérite par ONM
15	Réhabilitation de deux (2) Passerelles	5e Arrondissement	4,844,000	8,395	27/02/2015		En cours	L'avancement des travaux est estimé à 80% de réalisation
16	Réhabilitation du lycée Miskine	Miskine, 5e Arrondissement	39,327,000	68,158	06/07/2015	31/08/2015	En cours	Travaux en cour de démarrage
17	Réhabilitation du centre social	Malimaka, 5e Arrondissement	25,352,770	43,939	06/07/2015	31/08/2015	En cours	Travaux en cour de démarrage



PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET " Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des communautés à risque de Bangui"

18	Travaux de pose de concertinas et deserbage de la décharge finale de KOLONGO	Kolongo, 6e Arrondissement	6,867,500	11,902			En cours	Appel d'offre est en cours de lancement
19	Réparation de 18 tuyaux d'eau cassés	3e arrond.	927,173	1,607	02/05/2014	16/05/2014	Achévé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
20	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (BEA REX)	150,000	260	Jun-14		Achévé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
21	Construction d'une passerelle en platelage en bois massif	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI: A l'entrée du centre de formation féminin)	1,578,400	2,736	Jun-14		Achévé	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
22	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. (Avenue BENZ-VI)	82,000	142	27/06/2014	29/06/2014	Achévé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
23	Réparation de 2 passerelles cassé	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI)	112,500	195	09/07/2014		Achévé	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
24	Réparation de reseau de connection d'eau au reseau SODECA	3e arrond. :Au sein de la mosquée centrale	137,000	237	05/03/2015	06/03/2015	Achévé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
25	Travaux de réhabilitation de la Maison des Jeunes de Castor	3e Arrondissement.	20,509,850	35,546			Prevue	L'appel d'offre est en cours préparation

* Pour le mois de Juin 2015. 1 dollar= 577 FCFA

Mise à jours: 06_07_2015



IOM International Organization for Migration



avec le financement de : European Union