



IOM International Organization for Migration

PRESENTATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION ET/OU REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRE, DANS LE CADRE DU PROJET " Support à la stabilisation communautaire et au relèvement immédiat des communautés à risque: SIRIRI" PROJET FINANCE PAR L'UNION EUROPEENNE



Nro	DESCRIPTION DES ACTIVITES/OUVRAGES	LOCALITE	BUDGET	Quand	OBSERVATION
			* En Dollars	Statut	
INFRASTRUCTURES DE BANGUI					
1	Réhabilitation de la maternité du 3e Arrondissement	KM5, 3e Arrondissement	44 889	Achevé	Travaux du bâtiment réalisé à 100% (Fin des travaux le 06/03/2015)
2	Travaux de construction et pose de portail à l'entrée de la Maternité	KM5, 3e Arrondissement	6 773	Achevé	
3	Construction et réhabilitation de quatre (04) kiosques borne fontaine	KM5, 3e Arrondissement	15 913	Achevé	4 KBF Connectés au réseau SODECA, Signature du protocole d'accord entre les Fermiers, SODECA et OIM en cours
4	Assainissement (Collecte d'ordure primaire)	KM5, 3e Arrondissement	10 003	Achevé	Fourniture de 150 Bacs à ordure primaire
5	Réhabilitation du centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles	Benz-vi, 5e Arrondissement	43 967	Achevé	Remise officielle le 15 Septembre
6	Réadaptation du marché Gala BABA	Mustapha, 5e Arrondissement	51 545	Achevé	Remise officielle le 12 Avril 2016

7	Réadaptation du marché NGBENGUEWE	Ngbenguewe, 5e Arrondissement	62 150	Achevé	Remise officielle le 05 Juin 2016
8	Fourniture et pose de Panneaux d'affichage	1e, 2e, 3e, 4e et 5e Arrondissement	3 429	Achevé	16 panneaux implantés et inscription sur 4 kiosques bornes fontaines.
9	Fourniture et pose de Panneaux d'affichage	Maison des Jeunes Castor et Malimaka, Mairie 5e, 3e et 8e		En cours	Il était prévu 7 panneaux, finalement 5 panneaux ont été fixé
10	Réhabilitation Commissariat (Peinture partielle)	5e Arrondissement	1 074	Achevé	Réhabilitation en partie compte tenu de la remise du commissariat à la Police Nationale
11	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	5e Arrondissement	32 234	En cours	Reprise des travaux après vandalisation du bâtiment
12	Re-réhabilitation du bâtiment de la Mairie, construction mûr de clôture et construction latrine	5e Arrondissement	23 889	En cours	Pour raison de sécurité, l'entreprise a demandé une extension de délai de finalisation des travaux. Pourcentage d'avancement: 85%
13	Travaux topographique de la mosquée Centrale	3e Arrondissement	1 145	Achevé	RAS
14	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	3e Arrondissement	4 690	Achevé	Remise officielle le 21 Septembre
15	Révision du bâtiment administratif de la Mairie, construction de latrine, mûr de clôture et passerelle en BA	3e Arrondissement	21 599		Pour raison de sécurité, l'entreprise a demandé une extension de délai de finalisation des travaux. Pourcentage d'avancement: 80%
17	Construction de mûr de clôture autour de l'Ecole Yakité	3e Arrondissement.	38 740	Achevé	Remise officielle le 18 Septembre
18	Réhabilitation du Rond point 5e arrond.	5e Arrondissement	462	Achevé	Fourniture de latérite par ONM
19	Réhabilitation de deux (2) Passerelles	5e Arrondissement	8 218	Achevé	Remise officielle le 18 Septembre
20	Construction de mûr de clôture autour du lycée Miskine	Miskine, 5e Arrondissement	75 372	En cours	Pourcentage d'avancement: 80%
21	Réhabilitation du centre social	Malimaka, 5e Arrondissement	43 012	Achevé	Remise officielle le 08 Avril 2016
22	Travaux de pose de concertinas et déserbage de la décharge finale de KOLONGO	Kolongo, 6e Arrondissement	12 161	Achevé	Afin de faciliter le déserbage du site et l'enfouissement des déchets, en total 1900 litres de gazoil a été fourni à la DGTM
23	Réparation de 18 tuyaux d'eau cassés	3e arrond.	1 573	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
24	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (BEA REX)	254	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
25	Construction d'une passerelle en platelage en bois massif	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI: A l'entrée du centre de formation féminin)	2 678	Achevé	Passerelle cassé lors des travaux cash for work



26	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. (Avenue BENZ-VI)	139	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
27	Réparation de 2 passerelles cassé	5e arrond. (sur l'avenue BENZ-VI)	191	Achevé	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
28	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. ()	311	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
29	Réparation de 3 passerelles cassé	3e arrond. (sur l'avenue KOUDOUKOU)	459	Achevé	Passerelle cassé lors des travaux cash for work
30	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	563	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
31	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (Zone Croix rouge)	432	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
32	Réparation de tuyau cassé	1er arrond. (Derrière le National Hôtel)	149	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
33	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (devant l'école castor)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
34	Réparation de tuyau cassé	4e arrond. (lycée Barthélémy BOGANDA)	150	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
35	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (maternité des castors)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
36	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'école yakité)	149	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
37	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (500 m de l'école yakité)	149	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
38	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (200 m de l'église Maïkari)	-	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
39	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maïkari)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
40	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. (300 m de l'église Maïkari)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
41	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
42	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
43	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. :500 m des deux points (en aval)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
44	Réparation de reseau de connection d'eau au reseau SODECA	3e arrond. :Au sein de la mosquée centrale	232	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
46	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à 50 m du KBF de Boulata	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
47	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à Ramadji (Rue GUEDEMA)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
48	Réparation de tuyau cassé	3e arrond. : à Ramadji (Rue GUEDEMA)	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work
49	Réparation de tuyau cassé	5e arrond. : à BAZANGA	144	Achevé	Tuyau cassé lors des travaux cash for work

50	Réparation de tuyau cassé	3e arrond.: à coté de la Mosqué Centrale	-	Achevé	Travaux réalisé en coordination avec le cluster WASH
51	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et construction de mur de clôture autour de la Maison des Jeunes de Castor	3e Arrondissement.	39 629	Achevé	En attente de la remise officielle
52	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et construction de mur de clôture autour de la Maison des Jeunes de Malimaka	5e Arrondissement.	57 651	Achevé	En attente de la remise officielle
54	Travaux de reconstruction d'un dépôt de transit au sein du marché Gala Baba	Mustapha, 5e Arrondissement	7 634	Achevé	Remise officielle le 12 Avril 2016

INFRASTRUCTURES DE BODA

1	Construction de la tribune du stade MASSAMBA NGOLIO	Ville de Boda	38 275	En cours	Travaux en cours d'exécution. Pourcentage d'avancement 78%
2	Réhabilitation du lycée 2nd cycle Pierre KALCK	Ville de Boda	37 243	Stanbay	Attente d'approbation des ministères de tutelle.
3	Réhabilitation du Centre Maternel, des Affaires social	Ville de Boda	41 276	En cours	Travaux en cours d'exécution. Pourcentage d'avancement 75%

INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO

1	Remise en état du Marché Central	Ville de Kaga Bandoro	40 322	En cours	Travaux en cours d'exécution. Pourcentage d'avancement 28%
2	Travaux de Construction de pont SERE BANDA	Ville de Bandoro	-	Suspendu	Travaux envisagés par la MINUSCA
4	Réhabilitation de l'Abattoire Municipal	Ville de Kaga Bandoro	35 557	En cours	Travaux en cours d'exécution. Pourcentage d'avancement 30%
5	Réhabilitation des paillottes (02) de l'OFCA	Ville de Kaga Bandoro	17 885	En cours	Travaux en cours d'exécution. Pourcentage d'avancement 22%

INFRASTRUCTURES DE N'DELE

1	Pont Mairie - St Maire	Ville de N'délé	-	Prevue	Achat des matériaux en cours; - Préparation du DAO en cours.
2	Réhabilitation mairie	Ville de N'délé	-	Prevue	
3	Réhabilitation du Stade	Ville de N'délé	-	Prevue	
4	Réhabilitation de la Gare routière	Ville de N'délé	-	Prevue	
5	Elargissement du pont Myangoulou	Ville de N'délé	-	Prevue	